

大型開発案件の状況（岩本調査） 20260620作成

	担当課	現状	7年度	8年度	9年度	供用開始	記事
小川駅西口再開発	地域整備支援	工事中	工事 ▲9/30指定管理事業者決定	8/1～居住開始 11/1～複合施設 供用開始		R8年8月 公共床10月	R7/9/30市議会にて議決 指定管理者はシダックス大新東ヒューマンサービス株式会社
			再開発総事業費 252億7800万円				
小川駅西口地下自転車駐車場	交通対策	設計				R11年6月完成予定	
			総事業見込 35億円				
小平駅北口開発	地域整備支援	観測期間	観測期間	6/28総会 R8年度末社会情勢で判断		未定（R19年度事業完了）	R7年5月29日再開発準備組合総会
小平駅南口自転車駐車場	交通対策	実施設計済	実施設計	8月契約予定 解体、建設工事	建設工事	R10年3月～供用開始	R7/7/13市民説明会資料 R8/3/5予算委員会 R8/6/9委員会
			総事業見込 3億1946万円				
東部公園 萩山公園	文化スポーツ	設計	▲6月提案締切 ▲12/17 事業契約締結			R11年度	R7/12/17本会議事業契約議決 ■東部公園25M室内プール11年4月以降 ■萩山公園 屋外スポーツ機能
			契約会社：小平東部・萩山公園PFI株式会社（フージャーグループ）/契約金額：46億56百万				
南西部地域公園 体育施設	■公園 水と緑と公園課 ■体育館 文化スポーツ ■ふれあい下水道 下水道	工事中	中央グランド改修設計 中央公園有料駐車場	鷹の台 中央グランド改修工事	供用開始	R9年4月～	R7/2/1説明会 R8/3/13委員会
			契約会社：こだいらパークコネクトグループ/買取価格 中央公園グランド：6億8百万 鷹の台公園：5億94百万				
中央エリア	福祉政策	設計、工事	R7～10年度工事	ひろば整備検討		R10年度以降 新建物 R13年度 広場 整備	R7/12/12全員協議会 →広場別棟建設中止 R8/1/15委員会
			総事業見込 123億円				
第11小学校複合施設整備	教育部施設更新 地域コミュニティ	設計	▲3月 基本設計終了	▲3月 実施設計終了	9～14年度工事の見通し		R7/12/12全員協議会 →13小学校等複合施設整備延期 R8/3/11委員会 R8/6/10委員会
			総事業見込 111億円				