

大型開発案件の状況（岩本調査） 20260716作成

	担当課	現状	7年度	8年度	9年度	供用開始	記事
小川駅西口再開 発	地域整備支援	工事中	工事 ▲9/30指定管理事 業者決定 再開発総事業費 252億7800万円	8/1～居住開始 11/1～複合施設 供用開始		R8年8月 公共床11月	R7/9/30市議会にて議 決 指定管理者はシダック ス大新東ヒューマン サービス株式会社
小川駅西口地下 自転車駐車場	交通対策	設計		総事業見込 35億円		R11年6月完成 予定	
小平駅北口開発	地域整備支援	観測期 間	観測期間	6/28総会 R8年度末社会情勢 で判断		未定（R19年度 事業完了）	R7年5月29日再開発準 備組合総会
小平駅南口自転 車駐車場	交通対策	実施設 計済	実施設計	8月契約予定 解体、建設工事 総事業見込 3億1946万円	建設工事	R10年3月～供 用開始	R7/7/13市民説明会資 料 R8/3/5予算委員会 R8/6/9委員会
東部公園 萩山公園	文化スポーツ	設計	▲6月提案締切 ▲12/17 事業契約締結 契約会社：小平東部・萩山公園PFI株式会社（フージャー スグループ）/契約金額：46億56百万			R11年度	R7/12/17本会議事業 契約議決 ■東部公園25M室内 プール11年4月以降 ■萩山公園 屋外スポーツ機能
南西部地域公園 体育施設	■公園 水と緑と公園課 ■体育館 文化スポーツ ■ふれあい下水 道 下水道	工事中	中央グランド改修設計 中央公園有料駐車場 契約会社：こだいらパークコネクトグループ/買取価格 中央公園グランド：6億8百万 鷹の台公園：5億94百万	鷹の台 中央グラン ド改修工事	供用開始	R9年4月～	R7/2/1説明会 R8/3/13委員会
中央エリア	福祉政策	設計、 工事	R7～10年度工事 総事業見込 123億円	ひろば整備検討		R10年度以降 新建物 R13年度 広場 整備	R7/12/12全員協議会 →広場別棟建設中止 R8/1/15委員会
第11小学校複合 施設整備	教育部施設更新 地域コミュニ ティ	設計	▲3月 基本設計終了 総事業見込 111億円	▲3月 実施設計終了	9～14年度工 事の見通し		R7/12/12全員協議会 →13小学校等複合施 設整備延期 R8/3/11委員会 R8/6/10委員会